

MONTHLY CERTIFICATE

MC 9 (Sembilan)

TANGGAL : 29 October 2024 S/D 16 November 2024

PEKERJAAN :

01 PENINGKATAN JALAN SP. ANDALAS - TALANG PLASTIK
KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU

NILAI KONTRAK : Rp.16.985.933.300,00

NO. KONTRAK : K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024

TANGGAL KONTRAK : 16 April 2024

ADDENDUM KONTRAK : ADD-01/K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024

TANGGAL ADDENDUM KONTRAK : 21 May 2024

ADDENDUM KONTRAK : ADD-02/K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024

TANGGAL ADDENDUM KONTRAK : 11 October 2024

MASA KONTRAK : 220 (DUA RATUS DUA PULUH) HARI KALENDER

KONTRAKTOR PELAKSANA

PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO

Alamat : Jl. Mawar Indah RT. 002 RW. 02 Labuhan Dalam Tanjung Seneng Bandar Lampung



ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO, PT



SERTIFIKAT BULANAN NO.

Propinsi : Lampung
Kabupaten : Way Kanan
Kegiatan : -
Pekerjaan : 01 Penlngkatan Jalan Sp. Andalas - Talang Plastik

SERTIFIKAT BULANAN NO : Mc 9 (Sembilan)
BULAN : 8 (Delapan)
TANGGAL : 29 October 2024 s.d 16 November 2024

Lokasi : Kecamatan Blambangan Umpu
Penyedia Jasa Konstruksi : PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO
Konsultan Supervisi : CV. VIEW CONSULTANT
No.Kontrak : K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024
Tanggal Kontrak : 16 April 2024
No.Addendum Kontrak : ADD-01/K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024
Tanggal Add kontrak : 21 Mei 2024
No.Addendum Kontrak : ADD-02/K-002/SPK-BM/APBD-DAK/IV.08-WK/2024
Tanggal Add kontrak : 11 Oktober 2024
Nilai Kontrak : Rp 16,985,933,300

DIVISI	URAIAN PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp.)	PELAKSANAAN PEKERJAAN	
			NILAI PEKERJAAN S/D SAAT INI (Rp)	NILAI PRESTASI S/D SAAT INI (%)
I	DIVISI 1.UMUM	243,147,480.00	243,147,480.00	1.59
III	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	318,044,519.38	529,044,410.61	3.46
V	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR	2,207,201,411.08	2,730,019,662.08	17.84
VI	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL	12,167,437,652.96	10,769,191,769.94	70.37
VII	DIVISI 7. STRUKTUR	259,990,236.8	935,964,852.37	6.12
IX	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN	106,821,317.1	95,274,442.27	0.62
				-
				-
				-
		15,302,642,613.00	15,302,642,613.00	100.00
(A)	Jumlah Harga Pekerjaan		15,302,642,613.00	100.00
(B)	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 11% x (A)		1,683,290,687.43	
(C)	Jumlah Harga Pekerjaan + PPN (11 %)		16,985,933,300.43	
(D)	Jumlah Harga Pekerjaan Dibulatkan		16,985,933,300.00	
(E)	Material Dilapangan			
(F)	Jumlah Kotor Sertifikat Bulan Ini		16,985,933,300.00	
(G)	POTONGAN - POTONGAN :			
	a. Nilai Sertifikat s/d Bulan Lalu		8,894,720,553.00	
	b. Pengembalian Uang Muka 20% X (F)		3,397,186,660.00	
	c. Retensi 5 % x (F)		849,296,665.00	
	d. Denda			
	Jumlah Potongan = (a + b + c + d)		13,141,203,878.00	
(H)	NILAI SERTIFIKAT BULAN INI (SUDAH TERMASUK PAJAK) = (F) - (G)		3,844,729,422.00	

TERBILANG :

Tiga Milyard Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah

KEMAJUAN PEKERJAAN (%)	100.00%	PROSENTASE S/D BULAN INI	100.00	%
		PROSENTASE S/D BULAN LALU	-	%
		PROSENTASE BULAN INI	100.00	%

MENGETAHUI
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
Kabupaten Way Kanan

Ir. SEPTAMA PUTRA, ST, MT
NIP. 19840901 201001 1 010

DIPERIKSA OLEH
KONSULTAN SUPERVISI
CV. VIEW CONSULTANT

A. HATIRUL UMAR, ST
Supervision Engineer

DIBUAT OLEH,
PENYEDIA JASA KONSTRUKSI
PT. ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO

PT.ALVIN AKBAR KONSTRUKSINDO
DIREKTUR